



SES
Secretaria de Estado
de Saúde



RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - SES

ORGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DATA: AGOSTO/2021

Nº	OBRA	SITUAÇÃO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	PRAZO	DATA DE PARALISAÇÃO	RETOMADA PREVISTA	MOTIVO PARALISAÇÃO
1.0	OBRAS LICITADAS PELA SES:								
1.1	Reforma do Hospital Materno Infantil - HMI	Paralisada	R\$1.091.427,79	12/12/2017	11/08/2018	8 meses	06/08/2018	NÃO SERÁ RETOMADA	O contrato desta obra se encontra em processo de rescisão por decisão da alta gestão desta Secretaria, uma vez que, os serviços previstos nestes contrato não serão mais necessários devido a previsão de mudança do atendimento desta Unidade para um novo Hospital.
1.2	Construção do Hospital Estadual de Águas Lindas - GO	Paralisada	R\$22.406.617,30	28/07/2015	27/01/2017	18 meses	01/11/2018	JANEIRO/2022	O contrato da obra foi rescindido unilateralmente pela SES e há providências de nova licitação para conclusão da obra através de TDO para a GOINFRA.
1.3	Construção do Hospital de Santo Antônio do Descoberto - GO	Paralisada	R\$15.425.000,00	26/03/2018	25/01/2019	10 meses	05/10/2018	SEM DATA PREVISTA. NECESSÁRIO NOVA LICITAÇÃO	Convênio com o Ministério da Saúde foi encerrado e contrato da obra foi extinto por decurso de prazo sem prorrogação do mesmo. Aguardando definição da alta gestão.
2.0	OBRAS LICITADAS PELA GOINFRA:								
2.1	Construção de CREDEQ em Caldas Novas	Paralisada	R\$ 28.493.464,25	02/12/2013	01/12/2014	360 dias	20/06/2018	SEM DATA PREVISTA. NECESSÁRIO NOVA LICITAÇÃO	O contrato dessa obra foi encerrado pela GOINFRA em 18/03/2021, conforme Despacho Decisório nº 472/2021 – PR (GOINFRA) Processo SEI 201200036000369
2.2	Construção de CREDEQ em Goianésia	Paralisada	R\$ 28.230.208,77	02/12/2013	01/012/2014	360 dias	01/04/2018	SEM DATA PREVISTA.	Obra com empenho cancelado, aguardando definição da alta gestão.
2.3	Construção de CREDEQ em Morrinhos	Paralisada	R\$ 30.323.542,40	04/11/2013	03/11/2014	360 dias	10/07/2018	SEM DATA PREVISTA. NECESSÁRIO NOVA LICITAÇÃO	Obra com empenho cancelado, aguardando definição da alta gestão.
2.4	Construção de CREDEQ em Quirinópolis	Paralisada	R\$ 29.700.562,46	02/12/2013	01/12/2014	360 dias	01/07/2018	SEM DATA PREVISTA.	Obra com empenho cancelado, aguardando definição da alta gestão.
2.5	Reforma, Adequação e Ampliação do Hospital de Doenças Tropicais - HDT, em Goiânia	Paralisada	R\$ 20.396.742,89	10/02/2014	09/02/2015	360 dias	01/10/2020	JANEIRO/2022	O contrato foi rescindido em 10/11/2020, conforme Despacho Decisório nº 1698/2020 - PR- 06101 (GOINFRA) Processo SEI 200900036000088

OBS: As informações acima se referem a obras sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, em cumprimento a Lei nº 20726/2019;